

上海市绿化和市容管理局文件

沪绿容〔2024〕82号

上海市绿化和市容管理局关于下达 2024 年民心工程（环城生态公园带及“千座公园”建设工程）建设计划的通知

各区绿化市容局，临港新片区管委会生态处：

为深入践行习近平生态文明思想，贯彻落实人民城市理念，推动建设体现中国特色、时代特征、上海特点的公园城市，用心用情推进本轮民心工程落实落地，以务实举措精准回应人民群众期盼，不断推动绿色空间开放、共享、融合，按照《环城生态公园带及“千座公园”建设工程三年行动计划（2023-2025年）》，分解形成2024年民心工程建设计划，具体内容通知如下

一、2024年建设任务

（一）持续推进千座公园建设。一是结合口袋公园、重点绿化等项目实施，2024年新增各类公园数量150座；二是

积极推进机关、事业单位、国有企业、高校绿色空间开放融合，2024 年完成附属绿地开放共享 52 个。

（二）加快外环绿带功能提升。一是加快推进已建外环绿带改造提升，2024 年建成开放 8 座、开工建设 10 座“环上”公园。二是持续推进外环绿道体系建设，2024 年新增 12 公里外环绿道，建成 12 座以上外环驿站，打通 17 处以上、开工 31 处外环绿道断点项目。

（三）稳步推进楔形绿地建设。一是重点推进浦东三林（滨江南片区）、北蔡（3#、5#地块）、森兰（五洲大道 300 米绿带）、桃浦（南大中央公园）、大场（康家宅 12-03 地块）等项目建设，2024 年新增楔形绿地面积 150 公顷以上；二是加快三岔港楔形绿地方案研究，2024 年形成稳定方案并启动专项规划编制工作。

（四）积极探索生态间隔带建设。加快推进吴淞江两岸生态空间规划国际方案征集工作，2024 年完成吴淞江生态间隔带专项规划编制。

（五）联动拓展新城生态空间。一是打造新城绿心公园，2024 年基本建成青浦上达河中央公园南园（一期）、松江新城中央公园（思贤公园）；二是推进环新城森林生态公园带建设，2024 年每个新城建成 10 公里以上环新城绿道，建设环新城森林生态公园带不低于 1000 亩。

（六）加快重点绿化项目建设。助力上海“千座公园”工程建设，按照公园城市建设要求，打造一批标杆示范性公

园绿地项目，2024年重点推进36个“十四五”重点绿化项目建设。

二、工作要求

（一）高度重视，进一步强化责任落实。环城生态公园带及“千座公园”建设是拓展绿色生态空间，推进上海公园城市建设的重要抓手。各级政府是公园城市规划建设的责任主体，2024年民心工程（环城生态公园带及“千座公园”建设工程）有关工作也将纳入区政府绩效考核内容。各有关部门要按照年度计划任务和工作要求，加强组织领导、细化工作方案、推进项目实施，确保年度计划完成。

（二）凝聚共识，进一步加强统筹协调。环城生态公园带及“千座公园”建设是市委、市政府增进民生福祉、回应群众期盼的重要举措。各有关部门要坚持共建共治共享，充分发挥主体责任、协调责任、督促责任，强化资源统筹，形成工作合力。积极引导市场和社会力量共同参与，常态化问需、问计、问效于民，最大程度发挥社情民意在推动上海公园城市建设中的效用，实现人民城市为人民，民心工程得民心。

（三）树立标杆，进一步提高建设质效。环城生态公园带及“千座公园”建设是锚固市域生态空间结构、优化主城区蓝绿生态网络的重要内容。各有关部门要按照公园城市建设要求，以创建公园城市示范区（点）为抓手，着力提高民心工程建设质量，发挥先导性、引领性、创新性作用。公园

绿地建设要注重生态优先，强化功能复合，进一步推动环上公园群效益发挥，打造一批标杆性公园绿地项目。绿道建设要注重成环成网、互联互通，进一步形成外环绿道断点贯通示范段、新城绿环示范段。生态间隔带及五个新城要注重规划引领、促进“三生融合”，进一步构建农田林水要素复合、生态休闲功能融合的生态圈。

- 附件 1. 2024 年民心工程建设任务表
2. 2024 年民心工程（环城生态公园带及“千座公园”建设工程）任务表



（此件公开发布）

抄送 各区人民政府 临港新片区管委会

上海市绿化和市容管理局办公室

2024 年 2 月 26 日印发

附件 1

2024 年民心工程建设任务表

区名	民心工程					
	环上公园 (座)	楔形绿地 (公顷)	断点贯通 (处)	森林生态公园 带 (亩)	环新城绿道 (公里)	重点绿化项目 (个)
黄浦区	—	—	—	—	—	—
静安区	—	—	—	—	—	4
徐汇区	—	—	4	—	—	—
长宁区	—	—	—	—	—	1
普陀区	—	—	3	—	—	8
虹口区	—	—	—	—	—	—
杨浦区	—	—	—	—	—	1

浦东新区 (不含临港)	4	120	3	—	—	—
临港新片区	—	—	—	1000	10	—
闵行区	—	—	2	—	—	3
宝山区	3	33.5	4	—	—	7
嘉定区	1	—	1	1000	10	2
奉贤区	—	—	—	1000	10	1
金山区	—	—	—	—	—	4
青浦区	—	—	—	1000	10	3
松江区	—	—	—	1000	10	2
崇明区	—	—	—	—	—	—
总计	8	153.5	17	5000	50	36

附件 2

2024 年民心工程（环城生态公园带及“千座公园”建设工程）任务表

序号	涉及区	工作事项和内容	工作计划				备注
			一季度	二季度	三季度	四季度	
1		加快外环绿带功能提升					
1.1	浦东新区	建成 4 座、开工 5 座环上公园；建成 8 座外环驿站；建成 12 公里外环绿道；贯通 3 处、开工 15 处外环绿道断点	4 座环上公园进度 25% 5 座环上公园方案编制 绿道前期手续办理 断点项目前期研究	4 座环上公园进度 50% 5 座环上公园项建批复 绿道前期手续办理 断点项目前期研究	4 座环上公园进度 75% 5 座环上公园初设批复 绿道及驿站开工建设 断点项目开工建设	4 座环上公园建成 5 座环上公园开工 8 座驿站建成 12 公里绿道建成 3 处断点贯通 15 处断点开工	
1.2	徐汇区	开工 1 座环上公园；贯通 4 处、开工 1 处外环绿道断点	环上公园项建批复	环上公园工可批复	环上公园初设批复 贯通 4 处绿道断点	环上公园开工 1 处断点开工	
1.3	普陀区	开工 1 座环上公园；贯通 3 处、开工 1 处外环绿道断点	环上公园项建批复	环上公园工可批复 绿道断点工可批复	环上公园初设批复 断点项目开工建设	环上公园开工 贯通 3 处绿道断点 开工 1 处绿道断点	

1.4	宝山区	建成3座、开工2座环上公园；建成2座外环驿站；贯通4处、开工1处外环绿道断点	5座环上公园方案编制 2座驿站方案编制 断点项目前期研究	5座环上公园工可批复 2座驿站工可批复 断点项目前期研究	3座环上公园开工建设 2座环上公园初设批复 2座驿站开工建设 断点项目开工建设	3座环上公园建成 2座环上公园开工 2座驿站建成 4处断点贯通 1处断点开工		
1.5	闵行区	建成2座外环驿站；贯通2处、开工8处外环绿道断点	2座驿站开工建设 断点项目前期研究	断点项目开工建设	驿站、断点项目施工	2座外环驿站建成 2处断点贯通 8处断点开工		
1.6	嘉定区	建成1座、开工1座环上公园；贯通1处、开工5处外环绿道断点	1座环上公园进度65% 1座环上公园项建批复	1座环上公园建成 1座环上公园工可批复 1处断点贯通	1座环上公园初设批复	1座环上公园开工 5处断点开工		
2		稳步推进楔形绿地建设						
2.1	浦东新区	三林滨江南片区2、3、10	工可批复	初设批复	开工建设	基本建成		
2.2		三林滨江南片区动之谷4	工程进度20%	工程进度30%	工程进度50%	基本建成		
2.3		森兰五洲大道300米绿带	工程进度30%	工程进度75%	工程进度90%	基本建成		
2.4		北蔡A01-01、A02-01、A05-02地块	工程进度50%	基本建成				
2.5		北蔡C11b-01、C11b-03等四个地块绿地	项建批复	初设批复	开工建设	基本建成		
2.6		北蔡C15-03、C15-04等六	项建批复	初设批复	开工建设	基本建成		

		个地块绿地					
2.7		北蔡 C12-07、D01-01 等 8 个地块绿地	工程进度 10%	工程进度 20%	工程进度 35%	基本建成	
2.8		三岔港楔形绿地规划研究	方案研究	方案研究	方案研究	方案稳定,启动 规划编制	
2.9	宝山区	宝山南大智慧城中央公园 及停车库新建工程	工可批复	施工招标	开工建设	基本建成	
2.10		宝山庙行镇康家村“城中 村”改造结构绿地二期机 场围场河东侧地块项目	土地征收	初设批复	开工建设	基本建成	
3		联动拓展新城生态空间					
3.1	青浦区	上达河中央公园南园(一 期)	工程进度 50%	工程进度 60%	工程进度 80%	基本建成	
3.2	松江区	新城中央公园(思贤公园)	开工建设	工程进度 30%	工程进度 60%	基本建成	
3.3	青浦区 松江区 嘉定区 奉贤区 临港新 片区	每个新城建设 10 公里以 上环新城绿道建设	方案编制	项建批复	完成前期手续办理	开工建设	
3.4	青浦区 松江区 嘉定区 奉贤区 临港新	每个新城建设 1000 亩环 新城森林生态公园	方案编制	项建批复	工可批复	开工建设	

	片区						
4		加快推进“十四五”重点绿化项目建设					
4.1	奉贤区	田字绿廊公园	工程进度 70%	工程进度 70%	工程进度 75%	基本建成	
4.2	青浦区	上达中央公园南园（一期）	工程进度 45%	工程进度 60%	工程进度 80%	基本建成	
		上达中央公园北园（一期）	方案编制	方案编制	项建批复	工可批复	
4.3		港俞路东侧绿地	方案编制	项建批复	工可批复	开工建设	
4.4		环城水系三期景观绿地	工程进度 75%	工程进度 85%	工程进度 95%	基本建成	
4.5	嘉定区	苏河源综合公园	工程进度 40%	工程进度 50%	工程进度 60%	工程进度 70%	
4.6		赵泾绿地	方案编制	方案编制	项建批复	工可批复	
4.7	松江区	新城中央公园（中央绿带）	项建批复	工可批复	初设批复	开工建设	
		新城中央公园（思贤公园）	开工建设	工程进度 30%	工程进度 60%	基本建成	
4.8		华阳湖公园	工可批复	开工建设	工程进度 30%	工程进度 70%	
4.9	杨浦区	大桥公园二期	项建批复	工可编制	初设批复	工程进度 25%	
4.10	长宁区	一纺机公共绿地	工可编制	工可编制	工可编制	工可批复	
4.11	金山区	良渚文化公园	项建批复	工可批复	开工建设	工程进度 30%	
4.12		新枫公共绿地	工程进度 50%	工程进度 75%	工程进度 90%	基本建成	
4.13		金山工业区大道南侧绿地	初设批复	开工建设	工程进度 40%	基本建成	
4.14		金山大道公园绿地	工可编制	工可批复	初设批复	开工建设	
4.15		真如绿廊（A10B-03 地块）	施工招标	开工建设	工程进度 50%	工程进度 80%	
4.16		金光绿地（一期）	工程进度 30%	工程进度 40%	工程进度 60%	工程进度 80%	

		金光绿地（二期）	初设批复	施工招标	开工建设	工程进度 30%	
4.17		苏州河岸线公园一期	工程进度 10%	工程进度 40%	工程进度 60%	工程进度 70%	
4.18		甘泉公园改造提升	项建批复	工可批复	施工招标	开工建设	
4.19		祥和公园改造提升	项建批复	工可批复	施工招标	开工建设	
4.20		武宁公园改造提升	工程进度 40%	工程进度 60%	工程进度 80%	基本建成	
4.21		长风公园改造提升	施工招标	开工建设	工程进度 10%	工程进度 40%	
4.22		长寿公园改造提升	工程进度 10%	工程进度 40%	工程进度 60%	工程进度 80%	
4.23	闵行区	马桥未来之舟（一期）	开工建设	工程进度 30%	工程进度 90%	基本建成	
4.24		前湾公园一期工程	工程进度 35%	工程进度 40%	工程进度 50%	工程进度 60%	
4.25		黄浦江滨江西延伸公园	工可批复	初设批复	开工建设	工程进度 50%	
4.26	静安区	472 街坊公共绿地	基本建成				
4.27		白遗桥绿地（一期）	项建批复	工可批复	初设批复	开工建设	
4.28		市北高新 22-03 地块	项建批复	工可批复	开工建设	基本建成	
		市北高新 22-05 地块	项建批复	工可批复	开工建设	基本建成	
		市北高新 17-01 地块	基本建成				
		市北高新 21-01 地块	项建批复	工可批复	开工建设	基本建成	
		市北高新 17-03 地块	工程进度 10%	工程进度 30%	工程进度 50%	工程进度 70%	
4.29	万荣绿地（二期）	项建批复	工可批复	初设批复	开工建设		
4.30		美兰湖中央公园	工程进度 70%	工程进度 80%	工程进度 90%	基本建成	
4.31		泰和污水厂配套绿地二期	项建批复	工可批复	初设批复	开工建设	

4.32		逸仙公园	工程进度 85%	工程进度 90%	工程进度 95%	基本建成	
4.33		南大中央公园	工可批复	施工招标	开工建设	基本建成	
4.34		吴淞创新城公园绿地	项建批复	工可批复	初设批复	开工建设	
4.35		顾村拓展区二期绿地	项建批复	工可批复	初设批复	开工建设	
4.36		南大走马塘沿线绿地	项建批复	工可批复	初设批复	开工建设	