

# 上海市绿化和市容管理局文件

沪绿容〔2023〕238号

---

## 上海市绿化和市容管理局关于2023年嘉定区 口袋公园建设项目设计方案的审核意见

嘉定区绿化和市容管理局：

你局《关于提请审核2023年嘉定区口袋公园建设项目设计方案的请示》（嘉绿容〔2023〕62号）收悉，我局组织专家开展了方案论证，根据《城市绿地设计规范》《上海市口袋公园建设技术导则》等要求，现提出如下审核意见。

一、原则同意人民街悦心公园和墅沟路口袋公园2个口袋公园的实施方案，方案内容主要包括：绿地苗木改造、广场道路铺装、基础设施修缮更新、景观小品和景观灯光增设等。

二、总体设计要协调与周边的环境和单位的关系，根据现场条件因地制宜设计；应征询周边居民意见建议，满足使用性要求。

三、应适当减少硬地面积，进一步增加绿化用地面积，提高绿地率，优化技术经济指标，改造后的口袋公园绿地率应不低于 65%。

四、口袋公园改造应按照绿化、彩化、珍贵化、效益化“四化”要求，进一步优化植物配置，体现植物主题特色与树种。注意保护大树资源，保留原有长势较好的乔木。贯彻拟自然的生态园林建设手法，以多样化的植物景观丰富游园空间。适当减少整形和色块应用，符合节约、经济、长效养护管理的要求。对园路及座椅周围应适当种植乔木，起到遮阴效果，提升游园及休憩舒适度。

五、应合理设置兼有遮阳避雨的景观设施小品，建筑小品应简洁、明了，体量、色彩不宜过于夸张、突兀。

六、请根据《上海市口袋公园建设技术导则》要求以及评审意见，尽快修改方案，并将完善后的方案上报我局。

七、后续施工过程中，做好大树的保护。口袋公园建成后，请抓紧组织竣工验收，并根据《上海市口袋公园项目工程验收评定表》进行最终评定，尽快对居民开放。

附件：2023 年嘉定区口袋公园方案专家组评审意见

  
上海市绿化和市容管理局  
2023 年 6 月 16 日

(此件公开发布)

---

抄送：上海市绿化管理指导站

---

上海市绿化和市容管理局办公室

2023 年 6 月 19 日印发

---

## 嘉定区嘉定镇悦心公园口袋公园专家组评审意见

### 一、项目总体概况及评价

本评审意见针对嘉定区人民街悦心公园改建提升方案。项目总面积为 7852 m<sup>2</sup>，总投资为 624.23 万元。建设后绿化用地面积为 5424 m<sup>2</sup>，绿地率为 69%；园路及铺装场地面积为 2004 m<sup>2</sup>，占 25.5%；构筑物面积为 424 m<sup>2</sup>（不包含公厕），占 5.5%。本案为狭长型滨河绿地，选址、规模方面基本符合口袋公园建设要求，绿地现状情况、周边环境、市民需求等分析调研比较充分。总体布局基本合理，相应指标基本满足要求，绿地道路铺装指标仍有下降的空间。植物配置比较规范，景观小品设置较多，有待进一步优化。本设计方案基本符合《上海市口袋公园建设技术导则》要求。

### 二、具体意见建议

1、本案用地位于道路及河道之间沿线狭长形的地块，部分区域绿地腹地较窄，不宜设置过多的硬质景观，应以绿化造景为主，营造良好的滨河生态环境。

2、关于绿地旁道路系统：文案用较大篇幅提出了道路系统问题以及机动车、非机动车停放问题等，后续文案中未见对应措施，建议精简该部分内容；河道蓝线范围应建有防汛通道，方案中未明确河道蓝线与本案绿线边界，也没有贯通的防汛通道，建议与水务管理部门进一步沟通和明确；绿地中的步道（城市绿道）建议结合防汛通道和人行道设置并贯通。

3、关于悦心十二景：在本案实施范围中有七景，但特色不明显，包括绿化特色，建议作适当的整合，如童趣乐园可以结合小囡桥景点做，既有历史文化遗产，又有现代孩子的幸福童年生活，建议本案中设置一些益智类的儿童玩乐设施；河畔长廊选址在绿地宽度有限的区域，材料、色彩、形式与周边环境不甚匹配，建议取消，相应的功能需求可在现有

长廊的改建中予以满足；特色植物 2-3 个，以中层偏下的植物为主，如木芙蓉、木槿、海滨木槿等锦葵科植物。

4、现场保留了大部分乔灌木，土壤情况未做详细分析，建议补充相关土壤的分析报告，为后续土壤改良、植物品种选择等提供科学依据，有利于植物生长和绿化景观的形成。

5、部分植物群落结构不甚合理，阳性植物栽种在郁闭度较高的大乔木林下，如香樟（栎树）下栽种樱花、黄金菊、波斯菊等，建议根据植物习性，调整种植位置，同时对现有的大乔木树林进行梳理，清除生长不良或病虫害严重的植株，对树冠枝叶密不透光通风的进行疏枝修剪。地被应根据现状等应用耐阴开花地被，具体品种的选择与前面设计理念相匹配，岸线栏杆增加部分悬重植物。

6、《新增地被面积表》中大部分植物栽种密度过高，应适当降低栽植密度，留出植物自然生长的空间，有利于植物生长和绿化景观形成，同时可以有效降低植物有害生物的危害的发生。

7、建议应用固定形式的座椅。

#### 评审组专家名单

姓 名	单 位	职 称
范善华	原上海市园林设计研究总院有限公司	教授级高工
黄建荣	上海上房绿化建设有限公司	教授级高工
丁宏伟	原徐汇区绿化管理中心	高工

专家组组长签字：

范善华



## 嘉定区新成路街道墅沟路口袋公园专家组评审意见

### 一、项目总体概况及评价

本评审意见针对嘉定区墅沟路口袋公园改造方案。项目总面积为4564.4 m<sup>2</sup>，总投资为346.37万元。建设后绿化用地面积为3036.4 m<sup>2</sup>，绿地率为66.5%；园路及铺装场地面积为1538.9 m<sup>2</sup>，占28.2%。本设计方案植物选择与配置欠合理，绿地率偏低，基本符合《上海市口袋公园建设技术导则》要求。

### 二、具体意见建议

1、进一步分析现状，补充改造前后的指标对比分析，减少硬质铺装增加绿化面积。进一步完善动静功能布局，挖掘公园主题特色和文化内涵并进行科普宣传。

2、加强植物专项设计，沿河去除全部柳树调整为樱花的设计有待进一步论证；原有植物种植不够合理的方面（比如石榴紫荆列队种植、部分区域原有群落过密）应该进行合理调整；下层植物物种过于单一，控制密度，建议林下丰富地被、林缘丰富花灌木和宿根花卉，以自然方式呈现，减少色块；加强花境设计，合理选择花境植物，增强可持续性；草坪面积过大，草种（高羊茅+黑麦草）的选择也不够合理。

3、工程造价的合理性需要复核，绿化部分占比过小。

4、防汛通道的建设需与相关主管部门协调确定。

### 评审组专家名单

姓 名	单 位	职 称
范善华	原上海市园林设计研究总院有限公司	教授级高工
黄建荣	上海上房绿化建设有限公司	教授级高工

丁宏伟	原徐汇区绿化管理中心	高工
-----	------------	----

专家组组长签字：

范善华

